

监 理 日 志

2018年5月27日 星期四 工程名称：舟山市定海区220kV变电站土建工程

日期	2018年5月27日 星期四	气候	晴	气温
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	75人施工			
施工机械动态:	挖机3台，装载机一台			
施工进度情况	1. 支护完成 0.4 道。 2. 组合支架 0.3MWP 3. 支护完成 0.6MWP 4. 组合支架完成			
检查发现的问题	今日巡检发现文明施工大检查：定海区电缆堆放散乱；钢管路上，易被其砸伤；电缆沟内杂物多，沟未进行清理；发现绝缘子吸潮现象。			
处理措施、意见、结果	支护完成平整，恢复起拱。 要求对现场存在问题逐项进行整改，报监理检查。			
协调或其他内容				
记录人	李振东	总监签阅	王宇明	