

监 理 日 志

工程名称: 青山乡安永村13.5MW光伏电站发电项目.

日期	2018年6月1日 星期五	气候	微风	气温	14℃~27℃
监理人员动态: 王洪亮, 吴振东.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 47人施工.					
施工机械动态: 挖机2台, 装载机1台.					
施工进度情况	1. 2#支架补装, 组件安装. 2. 9区电缆沟回填. 3. 光伏区拉板清理回收.				
检查发现的问题	今日对9区电缆沟回填进行了验收. 检查, 部分区域电缆沟深度不够, 接地扁钢为刷防腐.				
处理措施、意见、结果	要求现场立即对未刷防腐接地扁钢进行. 刷防腐工作; 沟深度不够的进行整改. 达到要求, 电缆敷设规范再进行回填.				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	苗守明		