

监 理 日 志

工程名称: 行山县永丰村1353户3张扶贫光伏电站

日期	2018年6月4日 星期一	气候	晴	气温	17℃~26℃
监理人员动态:	吴振宇 王浩志	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	47人施工				
施工机械动态:	挖机2台 装载机1台				
施工进度 部位	1. 组件安装0.01组 MWP. 2. 支架安装1组. 3. 7区逆变器汇流箱安装				
检查发现的 问题	今日检查 7区逆变器、汇流 箱安装情况, 现场检查安装 工艺符合要求.				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	审批施工报审资料. 举行工程例会.				
记录人	吴振宇	总监签阅	王浩志		