

监 理 日 志

工程名称: 济南国开娃哈哈2MW分布式光伏发电工程

日期	2018年4月24日 星期六	气候	晴	气温	21°~30°
监理人员动态:	检查巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	4号屋面组件安装, 支墩摆放, 桥架安装 5号屋面光伏线放线接线.				
检查发现的问题	发现个别桥架安装漏装接地线. 发现现场施工人员未带安全帽施工.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员复查安装桥架补齐漏装接地线桥架的接地线. 要求现场施工人员佩戴安全帽施工.				
协调内容或其他	无				
记录人	庞和平	总监签阅	苗宇明.		

