

监 理 日 志

工程名称: 济南国开娃哈哈2MW分布式光伏发电工程

日期	2018年4月26日 星期四	气候	晴	气温	15°~25°
监理人员动态:	巡视 检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	5号屋面桥架安装 6号屋面桥架安装, 组件安装				
检查发现的问题	发现个别桥架安装桥架漏装接地线. 发现部分组件安装压块安装歪斜, 未完全压到组件.				
处理措施、意见、结果	现场要求 施工人员进行补装桥架接地线. 现场要求 施工人员进行重新安装歪斜组件.				
协调内容或其他	无				
记录人	庞和平	总监签阅	苗守明		



由 扫描全能王 扫描创建