

监 理 日 志

工程名称: 浙江同兴娃哈哈7000万瓶式生产线工程

日期	2011年11月1日 星期三	气候	晴	气温	10℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 13人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	上午进行材料运输及翻找工作。下午因厂家管理人员对防水施工方案不认可,致使下午停工,未进行施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	邵中	总监签阅	李中明		

