

监 理 日 志

工程名称: 河南国开投周口200MW炉内式循环流化床发电工程

日期	2017年11月6日 星期一	气候	晴	气温	12℃
监理人员动态:	1(人)	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8(人)				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	对制梁成品内河压面进行材料搬运,清理工作。原面浇筑部分仍砂浆找平作业,其余作业仍无法开展。				
检查发现的问题	材料搬运过程中,未采取安全防护措施,警示,引起反感存在安全隐患,施工管理人员安全意识薄弱,而制梁材料量较大,操作较快,疏忽对高空作业区域进行安全防护。				
处理措施、意见、结果	现向业主方要求及时采取安全防护且做好必要警示牌,防止了高空坠物,人员进入高空作业区,现向业主方已做好安全警示,同时施工部通知相关人员进行安全教育技术交底工作,提高自身安全意识。				
协调内容或其他	可制中设国联中设已发监理单位于2017年11月5日发出函件与业主协调防水施工开工要求,同时向业主方要求尽快提供图纸。				
记录人	杨坤	总监签阅	黄守明		

