

监 理 日 志

工程名称: 湖南同升县明沙110kV变电站光伏变电站

工程名称: 杭州湾跨海大桥工程						日期: 2017年11月7日 星期二		气候: 晴		气温: 10℃	
监理单位动态: 1人								材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 上午8人, 下午13人											
施工机械动态:											
施工进度情况		成品保护工作已结束。施工材料、工器具等移至二号楼内, 对二号屋面的两端进行封条处理。剩余一面为其他屋面。等待厂家相关人员对防水施工验收。									
检查发现的问题		简易爬梯安装不规范, 靠挂外立面导致自身晃动现象。 厂家人员对施工过程中产生的垃圾清理不及时, 不到位。 文明施工措施不到位。									
处理措施、意见、结果		现场安排一名施工人员对爬梯安装部位进行调整, 确保安全牢固且不影响美观。 厂家应安排施工人员进行及时清理。 对施工管理人员提出口头警告, 不得再出现类似问题。									
协调或其他内容		请甲方及监理单位尽快确认施工方案及施工开始时间。									
记录人: 张明				总监签阅: 李强							

