

监 理 日 志

工程名称: 济南同升铝业有限公司20000平方米光伏安装工程

日期	2017年11月11日 星期六	气候	晴	气温	13℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:					
施工进度情况	进行2号屋面找平作业, 对前期施工完成作业面进行保温作业。13号屋面进行彩钢瓦切割作业。				
检查发现的问题	施工队伍水平滞后, 施工人员技术水平参差不齐, 屋面磨光机出现明显的质量问题。 同时施工队伍对彩钢瓦切割作业把握最佳时机, 不得过早进行。				
处理措施、意见、结果	对新增施工人员要求做技术交底工作, 关键工序需现场管理人员督促施工。 施工管理人员表示将增派技术人员, 同时开展两个屋面同时施工, 为后续光伏进行争取有利时间。				
协调内容或其他	防电施工方案业经总包方与厂家确认屋面找平作业, 施工前根部及屋面漏水处修复的具体方案。				
记录人	张强	总监签阅	胡军明		

