

监 理 日 志

工程名称: 中南大学2000吨/年式光化废水处理工程

日期	2017年11月19日 星期三	气候	晴	气温	9℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 16人 电试7人					
施工机械动态: 搅拌机2台, 10吨吊车1台					
施工进度情况	1. 1号厂房进行冲墙缝切割工作, 已完成3%。 2. 2号厂房进行电焊全部完成。 3. 3号厂房进行砌体工程。 4. 4号厂房进行全圆进洞, 对1号厂房进行基础初步改造。				
检查发现的问题	防火施工单位, 为施工人员进行佩戴安全帽。 现场设置并警告施工管理人员, 施工人员在厂房行走路线未优化, 部分段落存在 临边及高空坠落安全隐患。				
处理措施、意见、结果	1. 安全员走位佩戴安全帽, 用力出现严肃处理。 2. 行走路线下发通知单, 目前处于整改完善阶段。 整改速度相对滞后, 再次对施工管理人员 强调, 要求及时处理, 不得拖延。				
协调内容或其他					
记录人	邵光	总监签阅	刘守明		

