

监 理 日 志

工程名称: 济南国开驻点站2mw分布式光伏发电安装工程

日期	2017年12月17日 星期五	气候	阴	气温	-2-9℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 防水(2人)、光伏(5人)					
施工机械动态: 磨光机2台、切割机1台、小推车2台					
施工进度情况	防水单位: 1号屋面第三跨进行细部节点收头完成9%, 3号屋面防水收头完成过半采取防冻保温措施, 光伏单位: 前次检查后立杆材料安装基本同步完成整体单个屋面%				
检查发现的问题	今日仍出现施工人员在施工整体形象事件, 屋面过夜后仍出现不文明行为, 防水施工因气温降低, 导致近期施工进度放缓, 第四屋面存在对屋面层的防水层, 混凝土块未清除现象且混凝土块较大数量较多。				
处理措施、意见、结果	对现场无电, 防水单位管理人员因受警告, 万不可再出现因违规吸烟造成安全隐患, 一经发现严肃处理。一经发现严重影响较大, 后续因出现, 监理单位同时处罚取证(拟请院下), 混凝土块已现场要求施工方, 施工方必须清理干净。				
协调内容或其他					
记录人	邵平		总监签阅	邵平	

