

监 理 日 志

工程名称: 兴南园干挂石材2mw分布式光伏发电工程

日期	2017年11月19日 星期一	气候	阴	气温	-5-7℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	光伏(7人) 防水(5人)				
施工机械动态:	吊车一台				
施工进度情况	今日光伏支架基础到场制作时,进行支架安装基础定位放线作业。 防水单位因气温骤降对屋面找平工作暂缓,对2号屋面过门坎作业。				
检查发现的问题	现场局部位置发现烟头。 气温骤降时3号屋面半成品已被解日冻融更严重。 安全				
处理措施、意见、结果	关于烟头事宜,现场教育并警告处理,一经发现严肃处理。 屋面砂浆找平质量隐患问题,及时对告知业主方负责人张卡友,回复→暂停几天看后续气温再行决定是否继续施工或停止施工。				
协调内容或其他					
记录人	邵建	总监签阅	李日明		

