

监 理 日 志

工程名称: 中德国际物流园2M0仓库式光伏安装工程

日期	2017年11月20日 星期一	气候	晴	气温	3-10℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 光伏(10人) 防水(7人)					
施工机械动态: 切割机-2台					
施工进度情况	光伏: 1号屋面进行安装前立柱、交架进行整体调整 防水: 4号屋面进行材料勾缝作出				
检查发现的问题	防水暂停施工事宜, 总包、业主方进行协调中 目前尚未结束, 屋面防水砂浆找平整修施工未进行。 光伏交架基础出现个别残缺较严重现象。				
处理措施、意见、结果	残缺严重基础不得进行使用。要求现场及时更换, 后续基础拆除、搬运务必做到轻起轻放, 不得用力过猛, 造成对成品基础的损坏。				
协调内容或其他					
记录人	孙伟		总监签阅	孙伟	

