

监 理 日 志

工程名称: 许岗园村光明村2000户式光伏安装工程

日期	2017年11月21日 星期二	气候	晴	气温	0℃~10℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	光伏(10人), 防水(7人)				
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏进行1号屋面支架安装作业, 到成品基础总计102处。防水单位进行4号屋面防水砂浆找平。				
检查发现的问题	光伏安装现场, 清理不到位, 杂物、废料堆积, 未对材料归置, 物料分散, 散乱现象。				
处理措施、意见、结果	现场要求管理人员安排三人, 进行材料归置, 及时清理杂物。 后续施工务必做到, 工完、料净、场地清。请严格按照规范要求, 对此事宜必须做到严格要求, 不得疏忽大意。				
协调内容或其他					
记录人	孙和	总监签阅	孙和		

