



监 理 日 志

工程名称: 河南同升铝业有限公司2000kV高压输电工程

日期	2017年11月20日 星期三	气候	晴	气温	-3-12℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 光武(1人), 陈永(3人)					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	光武进行支架安装, 今日基本完成到场的数量安装。 陈永等继续对5号屋面的材料台散作安。				
检查发现的问题	底座及檩条, 斜撑系用铁扣连接固定。 出现3处铁扣未紧固, 仰视现象。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员及时整改。 后续不得再出现此类施工弊端。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

2017-11-22 18:08



由 扫描全能王 扫描创建