

监 理 日 志

工程名称: 齐河县开明2mw分布式光伏发电工程

日期	2017年11月22日 星期四	气候	晴	气温	-2-8℃
监理人员动态:	(1人)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	光伏(1人) 防水(2人)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	光伏进行支架安装作业。 防水正在进行5号屋面材料备料。				
检查发现的问题	光伏支架基础严重滞后,后续施工无法进展,施工人调整施工进度,等待成品基础到场施工。 防水施工前经监理单位无法施工,又对现场勘察作进一步施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	冯强	总监签阅	姜大明		

