

监 理 日 志

工程名称: 河南同开新能源有限公司分布式光伏发电工程

日期	2017年11月11日 星期六	气候	晴	气温	2-6℃
监理单位动态:	168)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	防水(2)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	今日光伏因支架预制成品未能到场,导致光伏施工无法进展作业,暂时停工。 防水单位进行拆除,整理屋面,铺设防水层,无施工进展。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	孙明		总监签阅	易守明	

