

监 理 日 志

工程名称: 沂南园开转明明2MW分布式光伏发电24号

日期	2017年12月7日 星期一	气候	晴	气温	-3-8℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	吊车一台				
施工进度情况	2号屋面进行支架安装, 3号屋面基础预埋材料山帽作出。 下午进行组件吊装, 山帽作出。				
检查发现的问题	檩条接头处出现倾斜现象, 檩条接头螺栓紧固不到位遗忘紧固现象				
处理措施、意见、结果	现场安排施工队及时整改, 檩条已复位, 放线无误, 支架安装调整完成。 友帆要求安装完成后进行自检, 确保无误后 进行上报监理方验收。				
协调内容或其他					
记录人	张华	总监签阅	易安明		

