

监 理 日 志

工程名称: 济南同开特高压2000kV布式光伏工程

日期	2017年12月14日 星期三	气候	晴	气温	-3-6℃
监理人员动态:	1(人)	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10(人)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	3号屋面进行瓦架安装已完成85%。3号屋面基础出欠缺100个节点。现附设总包采取安设待明年工程为梯子。				
检查发现的问题	目前光伏组件到货滞后。施工及施工班组数量。部分施工人员出现低靠。整台机墙现象。现场管理人员因过度滞后。导致现场管理出现松懈总包部。				
处理措施、意见、结果	移交监理单位要求出具本类施工安全风险条款并建立安全管理制度与考核制度严格执行现场安全管理处罚规定。严肃处理一起。				
协调内容或其他					
记录人	邵伟	总监签阅	为为明		

