

监 理 日 志

工程名称: 济泰国际新城220kV变电站工程

日期	2017年12月19日 星期二	气候	晴	气温	-5-8℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	光伏施工完成电作出图, 光伏组件安装作为施工准备, 第二阶段已安装完成90%.				
检查发现的问题	施工人员施工过程中, 存在个别部位安全防护不到位, 佩戴不规范, 安全意识淡薄.				
处理措施、意见、结果	明确要求现场管理人员及作业人员, 必须做好安全防护, 已及时整改, 鉴于施工人员及时改正, 未发生安全事故.				
协调内容或其他					
记录人	邵伟	总监签阅	邵伟明		

