

监 理 日 志

工程名称: 河南同开铝业有限公司2000kVA铝液炉安装工程

日期	2017年12月21日 星期五	气候	晴	气温	-5.8℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	吊车、卷扬机				
施工进度情况	今日完成铝液炉炉体50箱(130kg),施工人员完成炉体作业,对1号、2号炉体炉架进行补装作业,已完成2号炉体全部炉架炉体安装作业。				
检查发现的问题	炉体炉架送变电安装因炉体炉架进行变更,无正式设计变更,炉架安装高度、位置不符合规范要求(炉架高度约距地30cm,炉体炉架安装位置距炉体炉架后部约1m)。				
处理措施、意见、结果	监理单位现场已要求暂停此工序作业施工,由总包方尽快问题至设计单位进行设计变更,确定施工方案。				
协调内容或其他					
记录人	孙伟	总监签阅	孙伟明		

