

监 理 日 志

工程名称: 河南国开铁路站2000kV分布式光伏发电工程

日期	2017年12月23日 星期六	气候	阴	气温	8-13℃
监理人员动态:	12人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	进行超净车间一屋面组件安装已完成85% 屋面桁架安装全部完成,进行桁架防腐加工作业。 组件串接已开始施工。				
检查发现的问题	① 桁架防腐施工未及时进行涂刷防腐。 ② 组件串接未确定最优接线方案,卸孔方案。 ③ 屋面拉处杂物较多影响施工管理较差,				
处理措施、意见、结果	① 防腐后续及时对外刷防腐涂料已到站。 ② 组件接线卸孔方案及时定夺,从最佳方案进行实施。 ③ 屋面拉处杂物及时清理到位,及时清理出站,避免造成不必要的损失。				
协调内容或其他					
记录人	邓伟	总监签阅	苗守明		

