

监 理 日 志

工程名称: 济南国开与金明合建21MW分布式光伏电站

日期	2017年12月26日 星期二	气候	晴	气温	-4 ~ 8℃
监理人员动态:	162	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10 (15)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	今日完成成前一二屋面光伏组件接线, 及光伏组件清洗工作, 逆变器交流箱挂立完成, 桥架安装全部完成。				
检查发现的问题	① 桥架跨场位置支撑高度不足, ② 桥架底座个别高度不符, 同时桥架支撑高度。				
处理措施、意见、结果	① 要求使用角钢加工支架进行加固桥架。 ② 屋面高低落差位置, 要求制作桥架底座高低相应变化时。				
协调内容或其他					
记录人	孙伟	总监签阅	苗守明		

