

监 理 日 志

工程名称: 恒果电站升压站10kV出线柜基础工程

日期	2017年10月21日 星期一	气候	晴	气温	17/8℃
监理单位动态: 陈鹏		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 4台箱变基础全部浇筑完成。 2. 2#箱变开始安装柜体和支架。				
检查发现的问题	箱变基础预埋件采用钢板。设计图纸为10#槽钢。				
处理措施、意见、结果	与总包沟通是否设计图纸有变更。 或是其他原因。				
协调内容或其他	无				
记录人	陈鹏	总监签阅	刘士发		