

监 理 日 志

工程名称: 旭景迪辉科技 5.987 MW 屋顶分布式光伏发电

日期	2017 年 11 月 26 日 星期 四	气候	晴	气温	18 / 14 °C
监理单位动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	安装支架				
施工机械动态:	吊车一台				
施工进度情况	1#屋面光伏组件散布全部完成, 支架安装全部完成				
检查发现的问题	现场发现有个别施工人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	施工人员进入现场必须佩戴安全帽。 对施工人员加强施工安全之教育。				
协调内容或其他	无				
记录人	陈刚	总监签阅	刘士发		