

监 理 日 志

工程名称: 旭昇迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电

日期	2021年11月4日 星期一	气候	雾转晴	气温	21/8℃
监理人员动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 组件到货 0.8MW. 累计到货 2.4MW.		
施工方人员动态:	组件搬运				
施工机械动态:	26吊钩一台, 叉车				
施工进度情况	<p>1. 光伏组件吊运及搬运至气楼.</p> <p>2. 箱变基础砌砖抹灰完成4台.</p> <p>对组件吊运进行安全交底</p>				
检查发现的问题	<p>1. 组件在搬运过程中是1人在背.</p> <p>2. 3#箱变基础有露筋现象. (已下发通知单)</p>				
处理措施、意见、结果	<p>1. 现场要求组件搬运必须2人抬.</p> <p>2. 将露筋地方处理_{整改}好.</p>				
协调内容或其他	无				
记录人	彭朋	总监签阅	刘士发		