

监 理 日 志

工程名称: 恒昇通博科技5.981MW屋顶分布式光伏发电

日期	2017年12月2日 星期六	气候	晴较多云	气温	13/6℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	42人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工进度情况	1. 1#光伏线完成5台逆变器, 累计完成5台(100%) 桥架焊接完成10%, 累计30%. 2. 2#光伏线完成4台逆变器, 累计16台逆变器, 支架正在施工.				
检查发现的问题	1. 组件在施工人员搬运过程中未按照, 轻拿轻放的方式. 2. 组件表面杂物较多, 以绑扎带为主. 3. 组件堆叠摆放不整齐且过高.				
处理措施、意见、结果	1. 组件在搬运过程中要轻拿轻放, 2. 组件安装后表面的杂物要及时清理干净. 3. 将不整齐的组件及时整改好.				
协调内容或其他	无				
记录人	张明飞	总监签阅	刘工发		