

监 理 日 志

工程名称: 中国昊钢都电梯5.8MW屋顶分布式光伏发电

日期	2017年11月16日 星期四	气候	阴转小雨	气温	19/14℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 组件吊运					
施工机械动态: 25吨吊车一台					
施工进度情况	1. 1#屋面桥架累片完成55% 2. 2#屋面光伏线强电完成100%, 组件吊运完成 3. 3#屋面组件吊运完成100%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张鹏	总监签阅	刘士发		