

监 理 日 志

工程名称: 垣里铜都电梯上.8MW屋顶分布式光伏发电

日期	<u>2017</u> 年 <u>11</u> 月 <u>10</u> 日 星期 <u>二</u>	气候	<u>多云转小雨</u>	气温	<u>10/5℃</u>
监理人员动态: <u>现场巡视</u>			材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工方人员动态: <u>组件吊运.逆变器吊运</u>					
施工机械动态: <u>吊车一台</u>					
施工进度情况	<u>1. 一、二次设备基础支模完成,</u> <u>2. 组件吊运.散料完成; 光伏线缆.桥架敷设安装完成.</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他	<u>无</u>				
记录人	<u>陈刚</u>		总监签阅	<u>刘士发</u>	