

监 理 日 志

工程名称: 恒里铜都电梯5.8MW屋顶分布式光伏发电

日期	2017年12月1日 星期五	气候	阴转小雨	气温	12/4℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 逆变器汇流箱支架安装完成。 2. 电缆沟破路开挖、埋管完成20% 累计完成50%。 3. 升压柜在逆变器安装完成20%。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张鹏		总监签阅	刘士发	