

监 理 日 志

工程名称: 恒兴铜都电梯上8100屋顶分布式光伏发电

日期	2017年12月19日 星期二	气候	晴	气温	11/-1℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 箱变引袋一台 630KVA 地			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工进度情况	1. 2#屋面逆变器汇流箱接线完成, 2. 箱变通讯柜安装完成, 630KVA箱变就位完成.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张鹏飞	总监签阅	刘工发		