

监 理 日 志

工程名称: 铜都电梯58MW炉内分布式光伏发电

日期	2017年12月2日 星期六	气候	晴转多云	气温	13/6℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 3#炉内逆变器安装完成20%, 累计40%。 2. 2#接地扁钢焊接完成100%。 3. 箱变基础接地焊接完成50%。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孙明	总监签阅	刘工发		