

监 理 日 志

工程名称: 恒里棚部电梯5.8MW屋顶分布式光伏安装

日期	2017年12月3日 星期 四	气候	晴转多云	气温	14/4°C
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 9台汇流箱到货			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 逆变器支架安装 20%, 累计 60%, 2. 设备基础接地焊接完成 30%, 累计 80%, 3. 剩余组件全部安装完成 100%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	陈鹏	总监签阅	刘士发		