

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月17日

天气: 阴

星期: 二

气温: 8-19℃

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查脚手架安装发现安全网无, 现场要求施工方增加安全网防护措施. 施工检查: 1. 检查3号厂房屋顶放线情况, 符合规范要求, 进行作业. 2. 检查脚手架安装情况, 要求增加安全网等防护措施. 3. 检查2号厂房彩钢瓦屋面除锈情况, 采用喷漆方式正常施工.	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 人员: 管理2人, 除锈10人, 脚手架安装3人. 施工情况: 1. 3号厂房屋顶放线完成. 2. 2号厂房除锈完成50%. 3. 3号厂房的脚手架梯梯已完成, 只剩下安全网.
其 它 事 项	组织召开第一次监理例会.	
本日现场监理人员		
记录人: 常庆斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌	