

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10月 18日

天气: 晴

星期: 三

气温: 11-22

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查2号厂房彩钢瓦屋面除锈发现正在喷漆的工人没有配备安全防护措施, 已要求施工队立刻落实。 巡查施工: 1. 检查2号彩钢瓦厂房屋面除锈情况, 采用喷漆方式正常进行施工。 2. 检查1号厂房彩钢瓦屋面除锈情况, 采用喷漆方式正常进行施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川信美	人员: 管理2人, 除锈8人, 脚手架安装3人。 施工情况: 1. 2号厂房屋顶除锈已完成90%。 2. 1号厂房屋顶除锈已完成10%。 3. 脚手架安装安全网完成。
其 它 事 项	1. 下发“监理例会会议纪要 LH-001”。 2. 下发“监理通知单(安全) AQ-001”。	
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌