

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10月 19日

星期: 四

工程名称: 山东滕州项目

天气: 晴

气温: 12-23℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查1号厂房内加固施工发现现场杂物众多无相应的安全防护措施,已通知业主下令让加固方暂停施工,进行整改。 施工检查: 1. 检查3号厂房材料吊运情况,发现屋顶指挥人员身体向墙外倾斜,已当场要求改正。 2. 检查2号厂房彩钢瓦屋面除锈情况,采用喷漆方式正常进行施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	四川信美	人员: 管理2人, 除锈1人, 脚手架3人, 加固8人。 施工情况: 1. 3号厂房材料吊运, 进行夹具安装。 2. 2号厂房除锈工作完成。 3. 脚手架安装完成, 进行维护。 4. 加固进行现场清理。 机械: 吊车1台。
其 它 事 项	1. 3号房屋顶部分材料不合格, 正在协调。 2. 1号厂房锈蚀严重, 与厂区业主进行协调。 3. 钢材全部到场, 尺寸规格符合国家标准。	
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌