

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 20 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 13-21℃

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查 3 号厂房屋顶施工发现屋面有烟头现象, 警告施工人员不准抽烟并打扫烟头。 施工检查: 1. 检查 3 号厂房屋顶夹具试装情况, 按规范要求要求进行试装作业。 2. 检查 1 号厂房屋顶除锈情况, 采用喷漆方式进行作业。 3. 检查加固作业施工情况, 整改完成, 配备了相应防护措施。	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 人员: 管理 2 人, 施工屋顶 6 人, 加固 8 人。 施工情况: 1. 加固施工开始作业。 2. 1 号厂房屋顶除锈完成 20%。 3. 3 号厂房屋顶夹具试装作业。 机械: 升降机 1 台, 焊机 1 台, 电焊机 2 台。
其 它 事 项	1. 组织召开“监理例会”, 并下发“会议纪要 LH-002”。 2. 组织召开“监理安全交底会议”, 并下发“会议纪要 AB-001”。 3. 2 号厂房支架列齐, 夹具到一部分。	
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌