

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10月 21日

星期: 六

工程名称: 山东滕州项目

天气: 晴

气温: 12-25℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查1号房屋顶加固发现现场安全警戒情况不完善要求现场尽快给予完善. 施工检查: 1. 检查加固作业施工情况, 现场已配备基本的防护措施. 2. 检查1号房屋顶除锈情况, 采用喷漆方式进行作业. 3. 检查3号房屋顶支架安装情况, 施工按设计要求进行作业.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	四川信美	人员: 管理2人, 屋顶16人, 加固8人. 施工情况: 1. 加固施工继续作业. 2. 1号房屋顶除锈完成30%. 3. 3号房屋顶夹具固定完成40%. 机械: 升降机1台, 吊车1台, 发电机2台.
其 它 事 项	1. 收到“监理通知回复单AQ-001”, 经检查, 整改符合规范. 2. 组织召开“监理内部安全交底”并形成纪要.	
本日现场监理人员	常庆斌	
记录人: 常庆斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌	