

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10月 23日

天气: 晴

星期: 一

气温: 10-22℃

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查3号厂房屋顶发现支架安装工人有个别未戴安全帽, 已当场提醒。 施工检查: 1. 检查加固作业施工情况, 现场已配有安全防护措施并设有专人看护施工。 2. 检查1号厂房屋顶除锈情况, 采用先除锈后喷漆方式进行作业。 3. 检查3号屋顶支架安装情况, 施工按设计要求进行作业。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	四川信美	人员: 管理2人, 屋顶20人, 加固8人。 施工情况: 1. 3号厂房屋顶导轨固定作业已完成; 支架安装完成65%。 2. 1号厂房屋顶除锈完成了40%。 3. 加固作完成了40%。 机械: 升降机1台, 吊车1台, 发电机2台。
本日现场监理人员 记录人: 常庆斌 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌		