

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10月 24日

天气: 晴

星期: 二

气温: 11-23℃

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查加固施工发现防火布和天火布在包里放着, 已要求安全员当场铺开. 施工检查: 1. 检查加固作业施工情况, 现场安全员和基本防护设施配备齐全. 2. 检查1号屋顶工人除锈情况, 采用先除锈后喷漆方式进行作业. 3. 检查3号厂房屋顶支架安装情况, 施工按设计要求进行作业.	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理2人, 屋顶20人, 加固8人. 施工情况: 1. 加固工作完成了45%. 2. 1号厂房屋顶除锈完成45%. 3. 3号厂房屋顶支架安装完成80%. 机械: 升降机1台, 吊车1台, 发电机1台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌