

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10月 26日

星期: 四

天气: 晴

气温: 12-23℃

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	<u>安全巡查</u>: 检查3号厂房屋顶发现工人有吸烟现象, 已当场要求其进行熄灭. <u>施工检查</u>: 1. 检查加固作业施工情况, 现场安全设施配备齐全, 施工质量一般. 2. 检查1号厂房屋顶除锈情况, 采用先除锈后喷漆方式进行作业. 3. 检查3号厂房屋顶支架安装情况, 施工按设计要求进行作业.	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理2人, 屋顶26人, 加固8人. 施工情况: 1. 屋顶加固工作完成60%. 2. 1号厂房屋顶除锈工作完成55%. 3. 3号厂房屋顶支架安装完成; 2号厂房屋顶分料完成50%. 机械: 吊车1台, 升降机1台, 发电机2台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌