

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10月 27日

星期: 五

工程名称: 山东滕州项目

天气: 晴

气温: 13-23℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查2号房屋顶发现加1区工人没有戴安全帽, 已现场警告。 施工检查: 1. 检查加固作业施工情况, 现场安全设施配备齐全, 施工质量一般。 2. 检查1号房屋顶除锈情况, 采用先除锈后喷漆方式进行作业。 3. 检查2号房屋顶支架安装情况, 施工按设计要求进行作业。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	四川信美	管理2人, 屋顶31人, 加固8人。 施工情况: 1. 屋顶加固工作完成70%。 2. 1号房屋顶除锈完成60%。 3. 2号房屋顶支架安装完成45%, 分料完成60%。 机械: 吊车1台, 升降机1台, 发电机2台。
本日现场监理人员		王明官
记录人: 李庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李庆斌