

监 理 日 志 ()

日期: 2017年11月28日

天气: 晴

星期: 六

气温: 9-21℃

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查1号厂房屋顶除锈情况发现工人防护口罩需要更换, 已当场提醒工人速换。 施工检查: 1. 检查加固作业施工情况, 现场安全设施配备齐全, 施工质量一般。 2. 检查1号厂房屋顶除锈情况, 采用先除锈后喷漆方式进行, 质量一般。 3. 检查2号厂房屋顶支架安装情况, 施工按设计要求进行作业。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	四川信美	管理1人, 屋顶27人, 加固8人。 施工情况: 1. 屋顶加固工作完成80%。 2. 1号厂房屋顶除锈完成, 喷漆完成45%。 3. 2号厂房支架安装完成70%。 机械: 吊车1台, 升降机1台, 发电机2台。
本日现场监理人员	王明官	
记录人: 康庆斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 康庆斌	