

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月29日

星期: 日

工程名称: 山东滕州项目

天气: 晴

气温: 3-17℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查2号厂房屋顶施工情况, 发现现场有个别工人未戴安全帽, 已要求立刻整改. 施工检查: 1. 检查加固作业施工情况, 现场安全设施配备齐全, 施工质量一般. 2. 检查1号厂房屋顶除锈情况, 喷漆质量不符合厂区业主要求, 要求其改正. 3. 检查2号厂房屋顶支架安装情况, 施工按设计要求进行作业.	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理1人, 屋顶22人, 加固8人. 施工情况: 1. 屋顶加固工作完成90%. 2. 1号厂房屋顶喷漆完成60%. 3. 2号厂房支架组装完成. 机械: 吊车1台, 升降机1台, 发电机2台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 常文斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常文斌	