

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月30日

星期: 一

天气: 晴

气温: 4-18

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全情况: 正常. 施工情况: 1. 由于1号厂房屋顶喷漆事宜, 甲方与厂里业主继续协商, 暂停工. 2. 加固作业继续施工, 现场安全设施配备齐全, 质量一般.	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理1人, 加固8人. 施工进度: 1. 屋顶暂时停工. 2. 加固作业完成. 机械: 吊斗台, 升降机台, 发电机2台.
其 它 事 项	甲方与厂里业主协商喷漆事宜.	
本日现场监理人员		王明官
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌