

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 01日

天气: 晴

星期: 三

气温: 9-19℃

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全情况: 正常. 施工检查: 1. 检查1号房屋顶支架吊运情况: 2. 检查1号房屋顶支架安装情况. 其施工按规范操作作业. 3. 1号房屋顶喷漆作业暂停.	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理1人, 屋顶9人. 施工情况: 1. 1号房屋顶支架吊运. 2. 1号房屋顶支架开始安装. 机械: 吊车1台, 叉车1台.
其 它 事 项	下发监理通知单 ZL-003. (让加固工程进行整改).	
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌