

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 05日

天气: 晴

星期: 日

气温: 6-20℃

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查傍晚加班进行5个箱变底层浇筑, 发现现场无照明设施, 已通知现场负责人立刻进行整改。 施工检查: 1. 检查组件卸车作业情况, 安全措施采取不到位, 无专人看护, 已现场警告。 2. 检查5个箱变底层浇筑情况, 工人施工按照设计要求标高。 3. 1号房屋顶喷漆施工正常作业。	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理1人, 组件施工13人, 喷漆8人, 土建5人。 施工情况: 1. 5个箱变底层浇筑完工。 2. 3号厂房组件进行卸车。 3. 1号房屋顶进行喷漆。 机械: 叉车1台, 浇筑车1台。
其 它 事 项	1. 5个箱变底层浇筑 (2017.11.05-17:30)。 2. 组件到场4车 (每车50箱)	
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌