

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 06日

星期: 二

工程名称:

天气: 晴

气温: 7-24℃

监
理
工
作
情
况

安全巡查: 检查3号厂房屋顶组件吊运, 发现施工
人员安全意识淡薄, 已现场教育工人整改.

施工检查:

1. 检查3号厂房屋顶组件吊运情况, 工人施工按规范要求将组件进行铺展.
2. 检查1号厂房屋顶喷漆施工情况, 施工质量一般, 采用边喷漆边找补作业.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

四川信美

管理1人, 组件施工13人, 喷漆7人.
施工情况:
1. 3号厂房屋顶组件吊运.
2. 1号厂房屋顶喷漆施工.
机械: 叉车1台, 吊车1台.

其
它
事
项

组件到场6车 (每车50箱)

本日现场监理人员

李发斌

记录人: 李发斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李发斌