

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 07日

星期: 二

工程名称:

天气: 晴

气温: 8-25℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查2号厂房屋顶组件吊运时, 发现有2块组件已破碎, 警告施工人员要注意施工。 施工检查: 1. 检查3号厂房屋顶试装组件, 试装情况符合规范设计要求, 2. 检查2号厂房屋顶吊运组件情况, 操作按规范进行屋面铺展, 3. 检查1号厂房屋顶喷漆情况, 施工质量一般, 之后再行喷漆找补。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="335 1097 494 1153">施工单位</th><th data-bbox="494 1097 1307 1153">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="335 1153 494 1456">四川信美</td><td data-bbox="494 1153 1307 1456"> 管理1人, 屋顶13人, 喷漆7人。 施工情况: 1. 3号厂房屋顶试装组件。 2. 2号厂房屋顶组件进行吊运。 3. 1号厂房屋顶喷漆大面积完成。 机械: 吊车1台, 叉车1台。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	四川信美	管理1人, 屋顶13人, 喷漆7人。 施工情况: 1. 3号厂房屋顶试装组件。 2. 2号厂房屋顶组件进行吊运。 3. 1号厂房屋顶喷漆大面积完成。 机械: 吊车1台, 叉车1台。
施工单位	施工内容及进度				
四川信美	管理1人, 屋顶13人, 喷漆7人。 施工情况: 1. 3号厂房屋顶试装组件。 2. 2号厂房屋顶组件进行吊运。 3. 1号厂房屋顶喷漆大面积完成。 机械: 吊车1台, 叉车1台。				
其 它 事 项	组件到场4车。(每车50箱)。				
本日现场监理人员	常庆斌				
记录人: 常庆斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌				