

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 08日

天气: 晴

星期: 三

气温: 7-23℃

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 1. 要求施工方对现场施工机械的周围设置警戒线及警示标识, 并在吊运时有专人监护; 2. 禁止施工人员从屋顶上乱扔废纸箱; 3. 要求施工方立即清理屋顶上的杂物, 已下发“监理联系单”。 施工检查: 1. 检查3号厂房屋顶组件安装施工情况, 按设计规范要求, 要求进行作业。 2. 检查2号厂房屋顶组件吊运情况, 操作按规范进行屋面铺展。	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理1人, 屋顶13人, 喷漆找补2人。 施工情况: 1. 2号厂房屋顶组件进行吊运。 2. 3号厂房屋顶组件安装完成50%。 3. 1号厂房屋顶进行喷漆找补。 机械: 叉车1台, 吊车1台。
其 它 事 项	下发“监理工作联系单003”。	
本日现场监理人员		常文斌
记录人:	常文斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常文斌